

干部跑起来 项目快起来

2016年县重大项目1-7月份进度比拼表

序号	项目名称	进度比拼		实施单位及负责人	责任单位及责任人	比拼成绩
		计划进度	实际进度			
1	吞滩旅游商业综合体	地下空间建设。	3、4、5、6号楼主体工程结顶,4、5、6号楼外墙干挂施工中,4号楼新修售楼大厅已投入使用,9号楼底板浇筑完成。	天地金佰汇控股有限公司 季飞	规划局 余卫东	
2	浙江华康药业异麦芽酮糖醇技术改造项目	关键技术的研究及小试。	已完工投产。	浙江华康药业股份有限公司 陈德水	经信科技局 华寿忠	
3	浙江碟中碟年产845万斤冷冻、冷藏食品加工项目	厂房、科研楼主体工程建设。	1#、3#、4#楼结顶,2#、5#楼一层将完工,6#、7#楼基础施工。	浙江碟中碟食品有限公司 谢鼎	财政局 方忠明	
4	苏庄至古田山公路改建工程	路基100%,路面59.3%,桥涵100%,隧道100%,交安设施75%,绿化50%,总体92.1%。	工程建成通车。	公路建设管理所 吴申霖	交通运输局 詹星良	
5	九景衢铁路开化段	总体形象进度64.4%。	路基、涵洞、桥梁、隧道、“四电”等工程施工,总体形象进度为70.09%。	项目公司	县铁办 汪家伍	
6	根缘小镇	完成福来居装修工程;进行长寿阁工程建设;进行小棚坞地块景观提升工程建设;根雕陈列作品创作。	福来居、三期游客服务中心完成外立面装修工程,正在进行室内装修;三期水体景观已开工建设,正在进行管道建设;新综合楼(员工宿舍)已完成主体工程建设;工艺流程长廊主体工程已完成中华孝典(二十四孝馆)、十二生肖馆、道观等项目完成规划设计和场地平整。	开化根缘建设发展有限公司 衢州醉根艺术品有限公司及相关社会投资主体	根宫佛国文化旅游区管理委员会 王建华	
7	凤凰塔重建工程	塔装修工程;游步道工程完成20%。	塔主体结顶,斗拱基本预制完成,装饰结构完成20%。	县城市建设发展有限公司 黄学良	住建局 刘福林	
8	开化县马金流域治理工程	路基、堤身填筑。	姚家河岸叠石加固、游步道、种植土完成,下淤坝下游库区护岸已完成,200米生态码头填筑完成,开始铺置青石板,行车道开始施工。	县水利发展有限公司 陈东	水利局 陈哲贤	
9	开化龙顶茶全产业链提升项目	发行第二期《开化龙顶》杂志;主干道硬化完成40%;加工厂、风情茶园建设完成30%;完成综合体规划设计初稿审定;策划在一个大城市开展品牌专题推介活动;良种繁育工作进行中。	出版第二期《开化龙顶》杂志;主干道硬化完成1.5公里;完成易晓精深加工厂建设和设备购置;万成茶业精深加工厂进行地基工程建设;完成芹阳茶叶加工厂、石板桥特色茶叶加工厂建设,其余6座加工厂全面开展土建工作;完成茗博园风情茶园、芹阳风情茶园建设,益龙芳风情茶园建设进度25%,萌芽茶业风情茶园建设进度25%,御玺茶博园建设进度20%,齐溪风情茶园建设进度25%;综合体项目建设进入政府议事决策程序;品牌宣传方面完成双流机场、央视七套媒体平台宣传工作;举办开化龙顶斗茶赛、上海·开化龙顶文化旅游推介会;良种繁育工作进行中。	茶产业办 及相关业主	农业局 吕建	
10	霞山古城休闲旅游开发项目	钓鱼场、水上乐园开业,霞山老街绿化、美化,陡步道开始建设。	钓鱼场、水上乐园开业,加州农场设计,霞山老街、江滨路沿线集化、绿化、美化。	开化霞山旅游开发有限公司 陈晓琳	马金镇 曾珏	
11	城市污水处理项目	城市厂调节池池壁,二沉池基础;华埠厂格栅完成,综合处理池基础,消毒池基础。	城市厂工业预处理单元调节池墙板浇筑完成、细格栅墙板钢筋绑扎完成、粗格栅墙板钢筋绑扎完成。华埠厂一号综合池调节池顶板封模、生物池池壁钢筋绑扎基本完成、二号综合池底板基础浇筑完成。	开化富春紫光水务有限公司 吴黎明	住建局 刘福林	
12	农村生活污水治理	终端、主管网建设。	终端、主管网建设。	相关乡镇	农办 葛宏雷	
13	黄衢南高速公路增设钱江源互通及接线工程	路基完成47%,桥涵完成48%,总体形象进度34%。	路基工程37.8%,桥涵工程2.6%,交叉工程16.2%,总体形象进度35.9%。	公路建设管理所 吴申霖	交通运输局 詹星良	
14	西渠(龙潭大坝至金定坞)综合整治工程	食品公司至金定坞图纸审查、拆迁拆违。	完成食品公司至金定坞方案设计,食品公司地块关于参照退二进三土地政策处置的方案待决策。	县城市建设发展有限公司 黄学良	住建局 刘福林	
15	浙西粮食储备中转库	一期基础完成,二期开工。	一期工程(6栋仓库,1栋机械仓)正在地基处理当中,其中3栋仓库桩机已完成;二期开工准备。	县粮食收储有限责任公司 戴红亮	商务粮食局 顾劲立	
16	开化火车站前广场建设工程	开工建设。	开工建设。	县华铁国有资产经营有限公司 程红田	华埠镇 汪启明	
17	城东小学迁建工程	图纸设计。	施工图设计中,完成土石方工程施工预算。	教育资产投资有限公司 戴友谊	教育局 汪土荣	
18	开化龙翔新能源有限公司50MWp光伏并网发电项目	施工建设。	正在进行场地清表,尚未开展设备安装。	开化龙翔新能源有限公司 方为仁	发改局 余永建	
19	荷花广场地下空间开发项目	解放路土方开挖,B区顶板砼浇筑,A区室内装饰。	解放路土方未开挖,A区拆模板,未开展室内装修;B区负三主体结构施工,未完成顶板砼浇筑。	八鲜置业有限公司 徐建忠	人防办 汪有军	
20	芹阳新区建设工程	投资主体完成方案设计,并进行方案比选。	未签订正式合作协议。	招商引资	住建局 刘福林	
21	钱江源镜港农园	完成玻璃温室建设;花田播种造型。	玻璃温室开工准备,新种植葡萄30亩,桑葚20亩,新种植花草38亩。	开化百分百农业有限公司 杨财娜	农业局 吕建	
22	开化县常山港华埠段治理工程	2标(华民段)开工建设;3标完成主体,5标完成招标,追加项目完成设计。	2标华民段开工建设;3标渔塘段开工,毛力坑段未交地;5标完成招标。	县水利发展有限公司 陈东	水利局 陈哲贤	
23	开化白石尖景区开发项目	一期室内装饰工程施工图设计工作,生活水库建设施工。	一期室内装饰工程施工图设计工作未开展,堰坝基础开挖。墓穴迁移未全面完成。	杭州鲲鹏田投资有限公司 姜宜成	林山乡 陈琦	
24	浙江华康药业年产5万吨结晶果糖及联产1万吨结晶甘露糖醇项目	制氢扩建项目、污水处理工程扩建。	制氢扩建项目基本完成,污水处理工程未扩建。	浙江华康药业股份有限公司 陈德水	经信科技局 华寿忠	
25	开化-桐乡山海协作文化新城	项目初设深化、评审定稿。	设计方案进行深化,未开展项目初设。	县城市建设发展有限公司 县文化旅游开发有限公司	文旅局 齐忠伟	
26	钱江源水湖枫楼旅游景区开发项目	完成旅游接待中心地下室土方、地下室结构,景区提升道路修建。	一期项目用地规划许可证已办理,完成地质勘察报告,施工图设计中。	钱江源旅游开发有限公司 朱中华	宣传部 程军华	
27	甲壳虫动漫文化产业园项目	4个主题场馆安装,游客接待中心设计论证。	宠物小精灵体验馆、名侦探柯南体验馆等2个场馆建设,钢结构采购过程中。	浙江甲壳虫动漫有限公司 李奇斌	工业园区 余洪富	

备注:“快马”为进度快的项目;“黄牛”为进度正常的项目;“蜗牛”为进度慢的项目